

WSTĘPNE ZAŁOŻENIA DO HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINASOWEGO

Termomodernizacji obiektów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa II Infrastruktura techniczna, Działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna

1. W pierwszej kolejności rozpoczęcie prac przy budynku: **Budynek Główny Szpitala przy ul. 800-lecia 26 w Sanoku (realizacja III, IV kwartał 2013)**
2. W drugiej kolejności rozpoczęcie prac przy budynku: **Budynek Oddziału Zakaźnego i Pulmonologicznego przy ul. 800-lecia 26 w Sanoku (realizacja III, IV kwartał 2013)**
3. W trzeciej kolejności rozpoczęcie prac w budynku: **Budynek Przychodni Specjalistycznej przy ulicy Lipińskiego 10 w Sanoku (realizacja I, II kwartał 2014)**
4. Istnieje możliwość wykonywania prac równocześnie we wszystkich budynkach, jednakże priorytetem jest wykonanie prac w budynkach wymienionych w punkcie 1 i 2.
5. Czas i kolejność robót w oddziałach szpitalnych oraz innych pomieszczeniach wykonawca musi poprzedzić uzgodnieniem z zamawiającym, w tym z użytkownikami pomieszczeń.
6. Proponuje się w pierwszej kolejności dokonać wymiany stolarki okiennej i drzwi, następnie przystąpić do docieplenia ścian budynków.
7. Wykonawca w celu zachowania terminu wykonania zamówienia może zastosować dwuzmianowy system pracy.